



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO RÍO SAN JUAN**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025**  
**(RD 3, 000, 000, 00)**

| OBRAS PROGRAMADAS                                                                                                                                      | UBICACION           | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                        |                     | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial |           |
| 1. Construcción de contenes.                                                                                                                           | Nueva York Chiquito | 750,000.00           | 450,108.24            |                 |         | x         |             |           |
| 2. Remozamiento del acueducto existente y colocación de bomba de empuje.                                                                               | El Ranchito         | 750,000.00           |                       |                 |         |           | x           |           |
| 3. Adecuación o reconstrucción del pozo tubular existente, cambio de bomba de agua y tubería. Para colocar agua en la comunidad de Mata Puerco Arriba. | La Caribe           | 750,000.00           |                       |                 |         |           | x           |           |
| 4. Reconstrucción de la toma de agua y construcción de un tanque (La comunidad de tiene el terreno)                                                    | Arroyo Sabana       | 750,000.00           |                       |                 |         |           | x           |           |
| Total:                                                                                                                                                 |                     | 3,000,000.00         |                       |                 |         |           |             |           |

FIRMA AUTORIZADA

11-07-25  
FECHA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO RIO SAN JUAN**  
**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**



**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:**

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje %   |
|----------------------------------|----------|----------------|
| Obras ejecutadas                 | 0        | 0%             |
| Obras en proceso                 | 1        | 15.00%         |
| Obras pendientes                 | 3        | 0%             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4</b> | <b>15.00 %</b> |

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:**

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 3,000,000.00                       | 450,108.24                                 |                                            | 15.0%                   |