

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecucion Financiera Trimestral de los Proyectos y Obras
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
01	0051	5	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,200,000.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEEN	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES EN MATA PUEROS	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	0051		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,664,430.00	0.00	0.00	0.00	2,664,430.00	0.00	2,664,430.00	245,309.79	183,770.00	429,079.79	0.00	429,079.79	2,235,350.21
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	13,409.79	48,000.00	61,409.79	0.00	61,409.79	438,590.21
02	0053		REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	41,900.00	51,770.00	93,670.00	0.00	93,670.00	406,330.00
02	0054		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN PALMARTO, ARROYO SABANA	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	666,000.00
02	0055		REPARACION DE CAMINO (BACHEO) EN LA COMUNIDAD DE BOBITA	X	1	414,430.00	0.00	0.00	0.00	414,430.00	0.00	414,430.00	150,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	224,430.00
06	0051		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06	0051		Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	72,940.50	104,439.30	177,379.80	0.00	177,379.80	22,620.20
09	0051		CONSTRUCCION Infraestructuras de Salud		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	72,940.50	104,439.30	177,379.80	0.00	177,379.80	22,620.20
09	0051		CONSTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA		1	4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00	-410,000.00	4,016,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,136.00
14	0051		Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-186,435.00	233,565.00	0.00	19,005.00	19,005.00	0.00	19,005.00	214,560.00
15	0051		REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-186,435.00	233,565.00	0.00	19,005.00	19,005.00	0.00	19,005.00	214,560.00
15	0051		CONSTRUCCION en Cementos			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	134,290.00	91,100.00	225,390.00	0.00	225,390.00	174,610.00
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	134,290.00	91,100.00	225,390.00	0.00	225,390.00	174,610.00
21	0051		CONSTRUCCION de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,256,051.08	6,556,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	309,134.24
21	0051		CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TRAMPA DE GRASA EN MATA PUERCO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

1- Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DISEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Donatela Pérez Medina

Heidy G. Pérez

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año					Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre	Pagos Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19		
21	0052			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR SANTA LUCIA (ENTRADA DE RIO SAN JUAN)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	9,134.24		
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarillas y Medio Ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	199,640.00		
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	199,640.00		
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	11,000.00	2,284.88	13,284.88	0.00	13,284.88	186,715.12		
23	0051			COLOCACION E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADOS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	11,000.00	2,284.88	13,284.88	0.00	13,284.88	186,715.12		
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	268,000.00	732,000.00		
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LOS CAJULES		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	268,000.00	482,000.00		
24	0052			CONTRICCION DE ACUEDUCTO EN BATEY BRUGAL		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
25	0051			SAQUEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CANADAS Y FILTRANTES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
Total General RDS							11,190,566.00	0.00	0.00	0.00	11,190,566.00	5,679,616.08	16,870,182.08	3,224,751.13	4,144,665.18	7,379,416.31	0.00	7,379,416.31	9,490,765.77		

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

