

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Ora	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	569,622.28	88,484.56	658,086.84	0.00	658,086.84	28,913.16
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	569,622.28	88,484.56	658,086.84	0.00	658,086.84	28,913.16
Total Programa - 01							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	569,622.28	88,484.56	658,086.84	0.00	658,086.84	28,913.16
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	105,000.00	2,355,000.00	305,493.24	537,848.00	843,341.24	0.00	843,341.24	1,511,658.76
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	105,000.00	855,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	750,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHQUITO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	432,848.00	738,341.24	0.00	738,341.24	11,658.76
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,120,000.00	1,920,000.00	1,409,025.00	480,558.00	1,889,583.00	0.00	1,889,583.00	30,417.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	320,000.00	720,000.00	620,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
02	0052			REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	789,025.00	380,558.00	1,169,583.00	0.00	1,169,583.00	30,417.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	-730,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00
10	0051			REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-730,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
10	0052			REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
10	0053			REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Total Programa - 11							5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	495,000.00	5,795,000.00	1,714,518.24	1,018,406.00	2,732,924.24	0.00	2,732,924.24	3,062,075.76
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Danida Pérez



Kenia y Víctor



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obras	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				CONSTRUCCIÓN e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,060,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-260,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
03				CONSTRUCCION de instalaciones recreativas			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	230,000.00	330,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	262,080.20	67,919.80
04	0051			REPARACION DE PARQUE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	230,000.00	330,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	262,080.20	67,919.80
Total Producto - 3							2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	-1,230,000.00	1,620,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	262,080.20	1,357,919.80
Total Programa - 12							2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	-1,230,000.00	1,620,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	262,080.20	1,357,919.80
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				CONSTRUCCION en cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	252,294.00	528,081.00	0.00	528,081.00	21,919.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	252,294.00	528,081.00	0.00	528,081.00	21,919.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 2 de 4
6/10/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenya y Aleng



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obras	Código SUIP	Geográfico	Denominación	Participación	Unidad de Cuenta	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=19+13+18
04				Reparación de Infraestructuras Fiebre Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	61,209.00
04	0051			REPARACION DE LA FUNERARIA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	61,209.00
Total Producto - 2							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	14,500.00	614,500.00	278,687.00	252,294.00	531,381.00	0.00	531,381.00	63,119.00
Total Programa - 14							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	14,500.00	614,500.00	278,687.00	252,294.00	531,381.00	0.00	531,381.00	63,119.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MATA PUERCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			REPARACION DE CANCHA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Producto - 2							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
Total Programa - 15							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	60,805.00	96,830.00	157,635.00	0.00	157,635.00	365.00
02	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	60,805.00	96,830.00	157,635.00	0.00	157,635.00	365.00
04				Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	100,665.00	379,999.50	0.00	379,999.50	0.50
04	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	100,665.00	379,999.50	0.00	379,999.50	0.50
Total Programa - 17							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	38,000.00	538,000.00	340,139.50	197,495.00	537,634.50	0.00	537,634.50	365.50

Danica Pérez



Kenia y Néstor



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +(-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +(-) 13 -19
Total General RD\$							9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	9,550,000.00	-280,500.00	9,269,500.00	3,165,447.22	1,573,659.56	4,739,106.78	0.00	4,739,106.78	4,530,393.22

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Kenneth Reyes
Revisado por

[Firma]
Aprobado por
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, R.D.

