

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Proyecto	Obras	Código SHIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrata	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,088.84	26,913.00	684,999.84	0.00	684,999.84	0.16
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,088.84	26,913.00	684,999.84	0.00	684,999.84	0.16
Total Programa - 01							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,088.84	26,913.00	684,999.84	0.00	684,999.84	0.16
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	3,155,409.21	5,405,409.21	843,341.24	11,658.76	855,000.00	0.00	855,000.00	4,550,409.21
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHQUITO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	738,341.24	11,658.76	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,697,855.00	2,497,855.00	1,889,583.00	608,271.50	2,497,854.50	0.00	2,497,854.50	0.50
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	720,000.00	439,000.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	0.00
02	0052			REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,169,583.00	169,271.50	1,338,854.50	0.00	1,338,854.50	0.50
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0051			REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0052			REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHOCHO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0053			REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 11							5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	2,603,264.21	7,903,264.21	2,732,924.24	619,930.26	3,352,854.50	0.00	3,352,854.50	4,550,409.21
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 4- Control, 5- Ayuntamiento Municipal, 6- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 1 de 4
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Ferrer



Concejal y concejal

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Proyecto	Obra	Código SHIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+13-19
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0054			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	0.00	626,740.20	99.80
04	0051			REPARACION DE PARQUE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	0.00	626,740.20	99.80
Total Producto - 3							2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	-2,223,160.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	0.00	626,740.20	99.80
Total Programa - 12							2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	-2,223,160.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	0.00	626,740.20	99.80
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementarios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 2 de 4
31/12/2025 - SIAFIM

Dando Pérez



Konay wey

LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obras	Código SII	Código Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00
04				Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	0.00	29,828.73	0.27
04	0051			REPARACION DE LA FUNERARIA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	0.00	29,828.73	0.27
Total Producto - 2							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	4,829.00	604,829.00	531,381.00	73,447.73	604,828.73	0.00	604,828.73	0.27
Total Programa - 14							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	4,829.00	604,829.00	531,381.00	73,447.73	604,828.73	0.00	604,828.73	0.27
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MATA PUERTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,380,000.00	12,480,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	0.00	39,808.01	12,440,191.99
02	0051			REPARACION DE CANCHA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	0.00	39,808.01	191.99
02	0052			REPARACION DE DE ESTADIO Y GRADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00
Total Producto - 2							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,397,000.00	12,497,000.00	17,000.00	39,808.01	56,808.01	0.00	56,808.01	12,440,191.99
Total Programa - 15							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,397,000.00	12,497,000.00	17,000.00	39,808.01	56,808.01	0.00	56,808.01	12,440,191.99
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	0.00	157,635.00	365.00
02	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	0.00	157,635.00	365.00
04				Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	0.00	428,090.00	0.00
04	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	0.00	428,090.00	0.00
Total Programa - 17							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	86,090.00	586,090.00	537,634.50	48,090.50	585,725.00	0.00	585,725.00	365.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 3 de 4
31/12/2025 - SIAFIM

Orucha Pérez



Monica Ruiz

LM





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: **Z108**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
Total General RD\$							9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	9,550,000.00	13,353,023.21	22,903,023.21	4,739,106.78	1,172,849.50	5,911,956.28	0.00	5,911,956.28	16,991,066.93


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

